

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 17.09.2021

**uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOBYTERM, spol. s r.o.**
Sídlo: **Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa**
Štatutárny orgán: **Ing. Milan Malast, konateľ**
IČO: **31 719 104**
DIČ: **2020525969**
Bankové spojenie: **VÚB Stará Ľubovňa**
Číslo účtu (IBAN): **SK53 0200 0000 0000 1500 4602**
Osoba oprávnená na rokovanie: **Ing. Milan Malast**
Telefón: **0903 264 578**
e-mail: **malast@slobyterm.sk**

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: **Volgogradská 9, 080 01 Prešov**
Zastúpený: **Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva**
IČO: **44 886 021**
DIČ: **2022857749**
IČ DPH: **SK 2022857749**
Zapísaný v obchodnom registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka
číslo: 10421/P**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s., Bratislava**
Číslo účtu (IBAN): **SK45 0200 0000 0028 6331 2455**
Osoba oprávnená na rokovanie: **Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva**
Telefón: **051/749 57 62**
e-mail: **dag@dagslovakia.sk**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1.**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.09.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni“** (ďalej iba „dielo“), ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa.

2. Uzavretie Dodatku č. 1 vyplynulo z priebehu realizácie stavebných prác, na základe zistenia nových skutočností, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej dokumentácie v realizačnej časti zmluvných položiek, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a boli nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. Na základe týchto nových skutočností nebolo možné niektoré práce v rozsahu podľa ZoD vykonať a naopak bolo potrebné vykonať niektoré navyše práce a dodávky. Uvedená skutočnosť si vyžiadala vykonanie doplňujúcich prác a dodávok, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné dokončenie diela. Súhrnná rekapitulácia a jednotlivé rozpočty (odpočty a prípočty) sú prílohami tohto Dodatku č. 1.
3. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) v súbehu s písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode zmluvných strán sa zmluvné strany v súlade s čl. 13 bod 13.2 Zmluvy dohodli na úprave znenia čl. 5 bod 5.1 Zmluvy – cena diela a platobné podmienky, ktorý znie nasledovne:

Článok 2.

Zmena v čl. 5 bod 5.1 Zmluvy dielo – Cena diela a platobné podmienky

5.1. Cena diela v rozsahu plnenia tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:

- **Cena diela podľa Zmluvy bez DPH v EUR:** 3 714 965,20
sadzba DPH: 20 %
výška DPH v EUR: 742 993,04
Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 4 457 958,24

- **Cena nepredvídaných navyše prác a menej prác Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo bez DPH v EUR:** 7 908,69
sadzba DPH: 20 %
výška DPH v EUR: 1 581,74
Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 9 490,43

- **Cena diela celkom vrátane dodatku č. 1 bez DPH v EUR:** 3 722 873,89
sadzba DPH: 20 %
výška DPH v EUR: 744 574,78
Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 4 467 448,67

Článok 3.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Dodatok č.1 bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých **tri vyhotovenia** si ponechá objednávateľ a **dve vyhotovenia** zhotoviteľ.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Prílohy:
 - Príloha č. 1: Súhrnná rekapitulácia rozpočtu prác
 - Príloha č. 2: Zmenové listy - Príkazy k zmene
 - Príloha č. 3: Jednotlivé rozpočty k zmenovým listom (prípochty, odpočty)

V Starej Ľubovni, dňa **03. 05. 2022**


V **PREŠOVE**, dňa **- 5 -05- 2022**

SLOBYTERM
spol.s r.o.
Levočská 20
064 01 Stará Ľubovňa



.....
Ing. Milan Malast, konateľ
SLOBYTERM, spol. s r.o.
Objednávateľ

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749



.....
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ